



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	Nº OPERAÇÃO 1085991-80	Nº SICONV 940323/2022	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO -	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO		REPASSE 477.500,00	CONTRAPARTIDA 2.574,73	INVESTIMENTO 480.074,73	Nº RRE 2

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: 11-24 100,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) 284,02
---------------------------------------	---	----------------------------	---------------------------	--------------------------------------

Valores Medidos (R\$)												
Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	EXECUÇÃO	Concluído	65,95	m	LOTE 1	2	456.970,86	207.017,27	249.953,59	456.970,86	100,00%	
2.	ELABORAÇÃO DE PROJETO	Concluído	1	un	LOTE 2	1	22.819,85	22.819,85	-	22.819,85	100,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(47,90%)	(54,70%)	(100,00%)	
							Repasse	477.500,00	228.722,50	248.777,50	477.500,00	
							Contrapartida	2.290,71	1.114,62	1.176,09	2.290,71	100,00%
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	479.790,71	-	249.953,59	479.790,71	

Acumulado Anterior: 47,90%

Observações:

CARRASCO BONITO - TO

Local

segunda-feira, 18 de novembro de 2024

Data

Representante Tomador

Nome: GILVAN BANDEIRA DA SILVA

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização LOTE 1

Nome: EDUARDO MENDES DOS SANTOS

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: 323892D/TO

ART/RRT: TO20240500830

Responsável Social

Nome:

Cargo: